

COMUNICAZIONE N. 5

HT_2023_025 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA SOLUZIONE DATA CENTER MODULARE PREFABBRICATA COSTITUITO DA N. 1 SHELTER RAFFREDDATO CON TECNOLOGIA “LIQUID COOLING” E N. 1 SHELTER RAFFREDDATO CON TECNOLOGIA “AIR COOLING” NECESSARIA PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA DELLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE. CIG B0E206055F

Quesito n. 1

In riferimento all'allegato "Disciplinare", Cap. 7 Avvalimento, si indica di poter utilizzare un soggetto ausiliario per la copertura del requisito al punto 6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. Si richiede se tale requisito può essere riferito alla sola posa in opera del prefabbricato, lasciando le altre forniture e prestazioni al soggetto offerente (nell'interesse di poter ampliare la competizione e ridurre i costi per codesta amministrazione)".

Risposta n. 1

Si conferma che, ai sensi del punto 7 del Disciplinare e dall'art. 104 del D.Lgs.36/2023, è possibile ricorrere ad avvalimento del requisito di cui al punto 6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA per la parte non posseduta dall'operatore economico concorrente.

Si precisa che, qualora l'operatore economico intenda affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto (ad esempio: posa in opera del fabbricato), dovrà ricorrere all'istituto del subappalto disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs.36/2023.

Quesito n. 2

Si richiede di poter applicare la stessa modalità anche in riferimento al requisito 6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Risposta n. 2

Si conferma che, ai sensi del punto 7 del Disciplinare e dall'art. 104 del D.Lgs.36/2023, è possibile ricorrere ad avvalimento del requisito di cui al punto 6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE per la parte non posseduta dall'operatore economico concorrente.

Si precisa che, qualora l'operatore economico intenda affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto (ad esempio: posa in opera del fabbricato), dovrà ricorrere all'istituto del subappalto disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs.36/2023.

Quesito 3

Le dimensioni dello shelter sono indicate come minime quelle dello shelter ISO 40'. E' quindi possibile/premiante proporre uno shelter 45' di larghezza maggiorata (3,2m)?

Risposta n. 3

Le proposte in merito alla definizione dimensionale dei singoli moduli shelter sono da considerarsi ottimizzazioni se compatibili con i vincoli del contesto di installazione, le specifiche del capitolato tecnico e se ne garantiscono la trasportabilità.

Eventuali migliorie verranno valutate come indicato nel Disciplinare al punto 18.1 "Criteri valutazione dell'offerta tecnica".

Quesito 4

Il sistema di condizionamento per gli armadi raffreddati ad aria è indicato come sistema ad espansione diretta. E' possibile/premiante utilizzare sistemi ad acqua refrigerata che ove possibile siano a servizio sia del condizionamento degli armadi ad aria che di quelli liquid cooling?

Risposta n. 4

Le proposte in merito alle soluzioni tecnologiche per il condizionamento dei singoli moduli shelter sono da considerarsi ottimizzazioni se compatibili con i vincoli del contesto di installazione, le specifiche del capitolato tecnico e coerenti con il requisito di trasportabilità e autonomia funzionale del singolo modulo shelter rispetto agli altri.

Eventuali migliorie verranno valutate come indicato nel Disciplinare al punto 18.1 "Criteri valutazione dell'offerta tecnica".

Quesito 5

Quale tecnologia di liquid cooling è prevista e quali elementi devono essere predisposti a servizio degli apparati IT raffreddati a liquido?

Risposta n. 5

Il raffreddamento a liquido viene utilizzato direttamente sul chip, tramite CDU e collettori corrispondenti. Il circuito di raffreddamento all'interno dell'armadio è indipendente dal circuito esterno.

Le CDU e i circuiti a valle sono esclusi dalla fornitura del presente appalto con oggetto i moduli shelter.

Per gli armadi rack fare riferimento alle specifiche riportate nel documento "Allegato Specifica Tecnica Shelter" paragrafo 6.

Per i rack raffreddati con la tecnologia Liquid Cooling l'Aggiudicatario fornirà le predisposizioni di ingresso e di uscita del liquido fino al collegamento della CDU, che sarà presente in ciascun rack.

Quesito 6

La cooling distribution unit (CDU) è di fornitura del produttore di apparati IT raffreddati a liquido?

Risposta n. 6

Si conferma che le CDU e i circuiti a valle sono esclusi dalla fornitura del presente appalto con oggetto i moduli shelter.

Quesito 7

Se la CDU deve essere inclusa nella fornitura dello shelter, quali sono le caratteristiche del refrigerante richieste dai server (tipologia di refrigerante, portate richieste, temperature di esercizio)

Risposta n. 7

Si conferma che le CDU e i circuiti a valle sono esclusi dalla fornitura del presente appalto con oggetto i moduli shelter.

Quesito 8

I rack per liquid cooling sono proprietari del produttore degli apparati IT e dotati di distribuzione locale del refrigerante? In caso contrario quali sono le caratteristiche richieste agli armadi?

Risposta n. 8

Si conferma che i rack sono inclusi nella fornitura.

Per le caratteristiche degli armadi rack fare riferimento alle specifiche riportate nel documento "Allegato Specifica Tecnica Shelter" paragrafo 6.

Quesito 9

Allegato 1 specifiche tecniche paragrafo 3 – come resistenza al fuoco è corretto assumere come requisito "Resistenza al fuoco: non inferiore a EI60 secondo la norma EN 13501-2"?

Risposta n. 9

Si conferma il requisito espresso nel capitolato tecnico tale per cui le pareti e il soffitto debbano presentare un valore di resistenza al fuoco non inferiore a REI120, come specificato al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico.

Quesito 10

Con il presente messaggio siamo a chiedere chiarimenti relativamente alla tipologia di raffreddamento a liquido richiesto, in particolare:

- Gli armadi saranno di tipologia immersion cooling o direct to chip.
- Nel caso di direct to chip il liquido di raffreddamento può essere acqua o deve essere un liquido

dielettrico? Nel caso fosse dielettrico vi chiediamo la cortesia di indicare il tipo di liquido

- Nel caso di immersion cooling vi chiediamo la cortesia di indicare il tipo di liquido dielettrico
- In entrambi i casi vi chiediamo di indicarci la temperatura di lavoro dei server in modo da dimensionare il sistema di smaltimento del calore in modo corretto

Risposta n. 10

Il raffreddamento a liquido viene utilizzato direttamente sul chip, tramite CDU e collettori corrispondenti.

Si conferma che le CDU e i circuiti a valle sono esclusi dalla fornitura del presente appalto con oggetto i moduli shelter.

Quesito 11

Documento di riferimento: HT_2023_025 Capitolato tecnico (pg.10) Nel capitolato tecnico è stata riportata la possibilità di altri cantieri che potrebbero impattare con l'installazione degli shelter e dell'eventualità di collocare gli shelter in altra area. In questo caso sarà necessario comprendere nell'offerta anche opere civili (pozzetti, scavi platee ecc.) o sono esistenti?

Risposta n. 11

La predisposizione dell'altra eventuale area prevista per il posizionamento degli shelter sarà oggetto di altro appalto.

Quesito 12

Documento di riferimento: HT_2023_025 Capitolato tecnico (pg.13). Lo studio di soluzioni progettuali antivibranti sono da tenere in considerazione per la fornitura degli shelter o costituiscono una proposta di miglioramento?

Risposta n. 12

Lo studio dettagliato del rischio vibrazioni con annesse soluzioni progettuali finalizzate alla mitigazione dello stesso costituisce requisito obbligatorio, come specificato nel Capitolato tecnico paragrafo 3 – Contesto di riferimento dell'appalto.

Quesito 13

Documento di riferimento: 01_Specifica Tecnica Shelter. Si chiede conferma della seguente fornitura: per ogni shelter sono richiesti n.2 UPS da 100 kVA, più altri 2 in ridondanza, non è richiesta autonomia

Risposta n. 13

Si veda documento "01_Specifica Tecnica Shelter_rev" nella nuova emissione documentale. Eventuali migliorie verranno valutate come indicato nel Disciplinare al punto 18.1 "Criteri valutazione dell'offerta tecnica".

Quesito 14

Documento di riferimento: 01_Specifica Tecnica Shelter (pg7). Gli scavi e i cavidotti per la posa delle fibre

monomodali sono oggetto di fornitura?

Risposta n. 14

Si conferma il requisito espresso nel documento Allegato 01_Specifica Tecnica Shelter_rev.

Quesito 15

Documento di riferimento: HT_2023_025_Shelter_Disciplinare (pg 7-8-9). Si chiedono chiarimenti sull'equipaggiamento degli shelter opzionali, in quanto l'importo dello shelter 1 è differente. Tabella 1 e tabella 2 del documento HT_2023_025_Shelter_Disciplinare

Risposta n. 15

Si vedano documenti "HT_2023_025_Shelter_Disciplinare_Revisione" e "01_Specifica Tecnica Shelter_rev" nella nuova emissione documentale.

Quesito 16

Documento di riferimento: EW_12-26-01924_QGBT-CED / EW_12-26-01925_Q.SCAMBIO. Gli interruttori sui quadri esistenti QGBT e Q.SCAMBIO sono sottodimensionati per le potenze degli shelter e gli interruttori da sostituire potrebbero necessitare di più spazio rispetto al singolo interruttore esistente, è possibile considerare lo spazio sui quadri degli interruttori attualmente di riserva per ogni quadro (n.9 per quadro) oppure si deve tenere conto dell'ampliamento dei quadri per lasciare le riserve attualmente presenti?

Risposta n. 16

Si conferma che è possibile considerare lo spazio sui quadri degli interruttori predisposti e non utilizzati, riferimento utenze "Shelter N.2" fino a "Shelter N.10" nei documenti "EW_12-35-02428_QGBT-CED" e "EW_12-35-02429_Q.SCAMBIO" nella nuova emissione documentale.

Quesito 17

Documento di riferimento: EW_12-26-01922_schema unifilare_ie / EW_12-26-01924_QGBT-CED
Si chiede se i trasformatori da 1600 kVA della cabina MT/BT che alimenta il CED sono in parallelo. Dalle schema unifilare ie (elaborato EW_12-26-01922_schema unifilare_ie) risulterebbe in parallelo, mentre l'indicazione della corrente di corto circuito dello schema unifilare del QGBT-CED (elaborato EW_12-26-01924_QGBT-CED) non sono in parallelo.

Risposta n. 17

Si vedano documenti "DICO QGBT-CED", "DICO QSCAMBIO" e "EW_12-35-01941_RT_ELE" nella nuova emissione documentale.

Quesito 18

Documento di riferimento: EW_12-26-01880_RT-IE. Si chiede la possibilità di visionare la relazione completa degli impianti elettrici, in quanto quella già disponibile riguarda solo l'impianto di terra.

Risposta n. 18

Si veda documento "EW_12-35-01941_RT_ELE" nella nuova emissione documentale.

Quesito 19

Si chiede di poter visionare la dichiarazione di conformità CE del quadro QGBT CED con i relativi dati di targa

Risposta n. 19

Si vedano documenti "DICO QGBT-CED" e "DICO QSCAMBIO" nella nuova emissione documentale.

Quesito 20

Documento di riferimento: HT_2023_025 Capitolato tecnico (pg.26). Sul capitolato tecnico è richiesta la predisposizione dei box ottici e relativi cablaggi per l'attestazione degli armadi Rack della Soluzione DC verso i locali "Shelter esistente", "Room CED PITA", "Room Library PITA", "Incubator 1/2/3", "North Pavilion" e "South Pavilion" di Campus interconnessa da tratte in fibra ottica. Si chiede la possibilità di visionare un elaborato che indichi l'ubicazione dei locali sopra menzionati

Risposta n. 20

Si veda documento "CAM-23_XXX-AB-AR-DR-L00-010_rev" nella nuova emissione documentale.

Quesito 21

Documento di riferimento: Disciplinare. A pag. 6 del Disciplinare - nell'elenco dei DOCUMENTI DI GARA, punto a) viene citato il Bando di gara, si segnala che tale non è presente all'interno della documentazione disponibile. Potreste gentilmente inserirlo?

Risposta n. 21

Si veda documento "E16_HT_2023_025_Shelter_Validato"

Quesito 22

Documento di riferimento: Disciplinare. Come da pag. 16 - 10. GARANZIA PROVVISORIA L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 146.400,00. L'importo complessivo a base di gara è pari a € 3.860.000,00. Il 2% non si dovrebbe applicare sull'importo di € 3.860.000,00 cioè pari ad € 77.200,00? In quando il restante importo € 3.460.000 sono opzioni?

Risposta n. 22

Si conferma quanto previsto all'art.10 del Disciplinare di Gara.

Si comunica la proroga dei termini per la partecipazione alla procedura in oggetto, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al **giorno 05.06.2024 ore 15:00**.

Si invitano inoltre i concorrenti a prendere visione della documentazione revisionata e delle integrazioni pubblicate in Piattaforma nella sezione "Documentazione di gara"

Quesito 23

Si chiede a chiarimento se il punto 6.2 del Disciplinare si riferisce a un fatturato globale oppure a un fatturato specifico.

Risposta n. 23

Si conferma che il requisito di capacità economica e finanziaria si riferisce al fatturato globale.

Quesito 24

Si chiede conferma che all'art. 7 del disciplinare, pag. 15, terzo alinea, il requisito di capacità tecnico professionale (servizi analoghi) non rientra tra le casistiche tassativamente previste dall'art. 104 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, in base al quale l'ausiliaria debba necessariamente svolgere il ruolo di subappaltatore.

Risposta n. 24

Si conferma

Quesito 25

Pagamento Bollo.

1. si chiede gentilmente di chiarire se si deve compilare modello F24 oppure è corretto anche F24 Elide?
2. Chiediamo inoltre di confermare o comunicare:
 - a) se il codice fiscale dell'obbligato è il seguente: 97821360159;
 - b) il codice ufficio da inserire;
 - c) il codice atto è 7K1FL25SU;
 - d) quale codice tributo dobbiamo riportare?
 - e) in caso di F24 Elide cosa dobbiamo inserire in "tipo" ed "elementi identificativi"?
 - f) potreste cortesemente chiarirci questa alternativa a F24 : "In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf." In questo caso, Dobbiamo allegare .pdf con marca da bollo barrata tra i documenti di gara, è sufficiente? o dobbiamo fare dichiarazione?

Risposta n. 25

1. Si possono utilizzare entrambe le modalità
2. Si vedano le seguenti istruzioni per la compilazione del modello

- a) Debbono essere riportati sia il codice fiscale della Stazione Appaltante (97821360159) sia il codice fiscale dell'Operatore Economico
- b) Nessun valore
- c) Nessun valore
- d) 1573
- e) lettera "R" ; codice identificativo di gara (CIG): B0E206055F
- f) in tal caso, si deve allegare tra i documenti di gara il .pdf con marca da bollo barrata

Quesito 26

Valore Shelter Liquid Cooling

Nel PAR. 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del documento HT_2023_025 DISCIPLINARE DI GARA si rileva che il valore riportato al Punto 1 della Tabella 1 relativo alla Fornitura e installazione n. 1 shelter liquid cooling e necessari moduli power/chiller risulta essere di 2.799.393,63 €.

Nello stesso documento, al PAR. 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE, il valore della stessa fornitura riportato al Punto 1 della Tabella 2 risulta essere pari a 1.099.411,06 €. Chiediamo conferma che l'interpretazione da noi data, ossia la prima fornitura possa includere parte della seconda, sia corretta

Risposta n. 26

Si veda risposta al Quesito n. 15.

Quesito 27

Accesso al sito per consegna

In riferimento al PAR 5.4.1 Fase di Consegna del documento CAPITOLATO TECNICO, si richiede di indicare quali varchi alternativi a quello di CARGO 11 possono essere utilizzati per effettuare la consegna in sito accedendo al Decumano in maniera più diretta, evitando problemi relativi alla conformazione ed alla dimensione dei varchi di accesso

Risposta n. 27

Si conferma che l'accesso di riferimento al campus Human Technopole è il Cargo 11. Altre eventuali alternative potranno essere valutate in fase di esecuzione previa approvazione del comitato di coordinamento del sito MIND e, pertanto, non sono garantite.

Quesito 28

Documento di riferimento: HT_2023_025_Schema_Contratto

In riferimento al cap. 16 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Si chiede se sul valore del contratto di appalto sarà rilasciata l'anticipazione del prezzo come da Art. 125 del

D.Lgs. n.36/2023

Risposta n. 28

Si conferma che verrà rilasciata l'anticipazione calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile secondo quanto previsto all'art. 125 del D.Lgs. n.36/2023

Quesito 29

Documento di riferimento: HT_2023_025_Shelter_Disciplinare_Revisione

In riferimento al cap. 23 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Si chiede se la garanzia dovrà essere calcolata sull'importo contrattuale considerando anche l'importo opzionale.

Risposta n. 29

Si conferma che l'importo della garanzia definitiva sarà calcolato sull'intero valore del contratto ivi comprese le opzioni secondo le modalità previste all'art. 117 del D.Lgs. n.36/2023

**Il RUP
Prof. Marino Zerial**

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*